

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568

ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค											
ไตรมาส	ลำดับ		จำนวนหลัง	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าประมาณการ	ค่าป้าย	รวมเป็นเงิน	วันวัสดุ	มอบป้ายแล้ว	หมายเหตุ
ไตรมาส 1-2 (กลุ่มเป้าหมาย 70 หลัง/ งบประมาณ 2,800,000 บาท)/ ไตรมาส 3-4 4,000,000 บาท (100 หลัง) รวม 6,800,000 บาท (170 หลัง)											
พ.ย.	อนุมัติครั้งที่	1	8	54,921.00	196,345.00	4,800.00	6,400.00	262,466.00	ทำทราย	8	
ธ.ค.	อนุมัติครั้งที่	2	11	77,844.00	301,095.00	6,600.00	8,800.00	394,339.00	ทำทราย	11	
	อนุมัติครั้งที่	3	6	41,645.00	156,400.00	3,600.00	4,800.00	206,445.00	ทำทราย	6	
	อนุมัติครั้งที่	4	5	40,650.00	135,995.39	3,000.00	4,000.00	183,645.39	ปูธงจน	5	
ม.ค.	อนุมัติครั้งที่	5	7	62,248.00	207,501.89	4,200.00	5,600.00	279,549.89	ปูธงจน	7	เขตยานนาวา
ก.พ.	อนุมัติครั้งที่	6	10	88,237.00	294,142.46	6,000.00	8,000.00	396,379.46	ศูนย์	10	เขตพระนคร
มี.ค.	อนุมัติครั้งที่	7	1	8,900.00	29,700.00	600.00	800.00	40,000.00	บุชชอน	1	(เขตมีนบุรี)
	อนุมัติครั้งที่	8	8	68,450.00	228,953.25	4,800.00	6,400.00	308,603.25	ศูนย์	8	เขตบางคอ 6 หลัง/เขตบางนา 1/บางคอแหลม 1
	อนุมัติครั้งที่	9	7	61,700.00	206,972.24	4,200.00	5,600.00	278,472.24	เขตบางกอกน้อย 6/เขตคันนายว 1 หลัง	7	
	อนุมัติครั้งที่	10	1	0.00	39,200.00	0.00	800.00	40,000.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	1	เขตหนองจอก
พ.ค.	อนุมัติครั้งที่	11	6	46,400.00	158,194.15	3,600.00	4,800.00	212,994.15	ร้านศรีพันธ์	0	เขตบางเขน
	อนุมัติครั้งที่	12	7	39,840.00	226,241.00	3,600.00	5,600.00	275,281.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	4	เขตจตุจักร 1 รวม/บางกะปิ 1 รวม/ราชพฤกษ์ 3 หลัง
	อนุมัติครั้งที่	13	10	17,200.00	367,641.30	6,000.00	8,000.00	398,841.30	ร้านรุ่งโรจน์	0	เขตดุสิต 10 หลัง
	อนุมัติครั้งที่	14	5	44,600.00	150,506.20	600.00	4,000.00	199,706.20	ร้านรุ่งโรจน์	3	บางนา 1 / ยานนาวา 3 /เขตคลอง 1
	อนุมัติครั้งที่	15	7	45,700.00	153,560.00	4,200.00	5,600.00	209,060.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	7	สวนหลวง 7 หลัง / ปะสาพิศ
มิ.ย.	อนุมัติครั้งที่	16	8	77,700.00	269,505.18	5,400.00	7,200.00	359,805.18	ร้านรุ่งโรจน์	1	สวนหลวง 8 หลัง/ ราชพฤกษ์ 1 หลัง
	อนุมัติครั้งที่	17	7	45,200.00	203,037.85	4,200.00	5,600.00	258,037.85	ร้านศรีพันธ์	2	สวนหลวง 5 หลัง / บางกอกน้อย 1 หลัง /คลองสามวา 1 หลัง (หัวหมาก)
	อนุมัติครั้งที่	18	10	71,500.00	279,279.00	6,000.00	8,000.00	364,779.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	9	สวนหลวง 10 หลัง (ธรมานบุรี)
	อนุมัติครั้งที่	19	9	57,100.00	265,120.00	4,800.00	7,200.00	334,220.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	0	สวนหลวง 7 หลัง/คันนายว 2 หลัง (เขตและน้อย)
	อนุมัติครั้งที่	20	7	60,200.00	209,705.02	4,200.00	5,600.00	279,705.02	ร้านรุ่งโรจน์	0	สวนหลวง 7 หลัง (หัวป่า)
	อนุมัติครั้งที่	21	5	29,900.00	142,165.00	1,800.00	4,000.00	177,865.00	ร้านวิทยุสิทธิ์	0	สวนหลวง 8 หลัง (แก้วตา)
	อนุมัติครั้งที่	22	8	60,900.00	247,071.56	4,800.00	6,400.00	319,171.56	ร้านรุ่งโรจน์	0	สวนหลวง 4 หลัง (อัสสัมชัญ 1)
	อนุมัติครั้งที่	23	9	60,200.00	288,183.63	4,200.00	7,200.00	359,783.63	ร้านรุ่งโรจน์ 2508	0	สวนหลวง 6 หลัง/จันทบุรีว 1 /บางพลี 1 /บางคอ 1 (อัสสัมชัญ 2)
	อนุมัติครั้งที่	24	9	60,200.00	263,450.00	5,400.00	7,200.00	336,250.00	ร้านปลูกสรรค	0	หลังสี 5 หลัง/สวนหลวง 3 หลัง /บางขุนเทียน 1
	อนุมัติครั้งที่	25	10						ร้านปลูกสรรค		สวนหลวง (หัวป่า/ไม่วารรณ/ใหม่) /สะพานสูง/มีนบุรี
ยอดเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน			181	1,221,235.00	5,019,965.12	96,600.00	137,600.00	6,475,400.12		90	
คงเหลือ			-11					324,599.88			
ยอดรวม			170					6,800,000.00			

ยอดคงเหลือไตรมาส 1-2 จำนวน หลัง 64 หลัง 414,099.77 บาท
ไตรมาส 3-4 เป้าหมาย 106 หลัง /งบประมาณ 4,000,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 4,414,099.77 บาท